






三亚市旅游和文化广电体育局项目经费支出审批单


时间：2020年1月3日

经办人：丁峰

项目名称	三亚市 2011 年旅游咨询服务中心建设项目		
主要内容 执行时间 经费预算 经费来源	<p>由原市旅游发展委员会作为业主的，三亚市 2011 年旅游咨询服务中心建设项目，已于 2016 年 9 月建成且竣工验收。根据《三亚市审计局出具的审计报告》(三审投报【2019】59 号)支付如下项目建设费用：</p> <p>1、承包单位工程施工尾款：其中审计审定金额 3517094.63 元，已付工程款 3338068.31 元，需支付尾款 179026.32 元。</p> <p>2、代建管理费及建安费节余奖励：其中代建合同金额 202517.00 元，已支付 162012.00 元，剩余 40505 元尚未支付；另根据审计局《审计报告》结论以及《代建合同》第一部分的委托代建合同协议书应向代建单位支付建安费节余奖励 49260.00 元（待财政局和发改委核准后支付）。两项金额共计 89765.00 元。</p> <p>3、招标代理费：20000.00 元。</p> <p>以上总计申请支付项目施工及其他建设费尾款 288791.32 元</p>		
科室(部门) 负责人意见			
法律顾问 审核意见	<p>根据《三亚市政府投资建设项目代建制管理办法》和《审计报告》(三审投报[2019]59 号)，三亚市旅游咨询服务中心建设项目工程建安费用与经审核批复的建安工程概算相比没有节余，不应支付节余分成费用(49260 元)。故总计应支付项目施工及其他建设费尾款 239531.32 元</p> <p style="text-align: center;">  </p>		
政策法规科 提出法核意见	<p>  </p>		
分管领导 意见	<p>同意。法律顾问意见。按程序报批。</p> <p style="text-align: right;">  </p>		
党组/局长 会议讨论决议	<p>已经 2019 年 12 月 10 日第 25 次局长办公会审议通过。</p> <p style="text-align: right;">  </p>		
经费核销	第一次付款金额：	科室领导意见：	分管领导意见：
	第二次付款金额：	科室领导意见：	分管领导意见：
	第三次付款金额：	科室领导意见：	分管领导意见：
备注	合同编号：		

结算金额：
¥40505.00

第一次付款金额：
40505.00

科室领导意见：


分管领导意见：
